

DETALLE DEL PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES								
OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2026	2	SLP260020641362	Proyecto de inversión	1148310.48	[P1: [ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_gres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fms municipal, monto:1148310.48, modificado:1147696.78]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, TRAMO DE CALLE MARIANO ABASOLO A CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INCLUYENDO REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, EN CÁRDENAS, S.L.P. - 143842	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	143842	5	19	14	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.27, meta_modificada:525.27]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGÓN Colonia BROWNVILLE 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle MARIANO HIDALGO Y Calle DIAZ DE LEÓN Calle IGNACIO ALDAMA A LA VUELTA DE LA ESQUINA SE ENCUENTRA LA ESCUELA TULUCUEMOMIA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, lon:-99.64215886, lat:22.0098035]]	04-05-2026	13-06-2026	1147696.78	1147696.78	869914.79	869914.79	869914.79	[ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-09M-02-2026, contratista:CARLOMAGNO NIETO ORTEGON, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:1147696.78, importe_modificado:1147696.78]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0]]	[2641362/proyecto_PROCESO, 2641362/proyecto_NICIO, 2641362/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2026	2	SLP260020641363	Proyecto de inversión	1231751.3	[P1: [ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_gres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fms municipal, monto:1231751.3, modificado:1230763.2]]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LA PALMITA, INDEPENDENCIA Y LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 147389	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	147389	5	60	40	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:542.93, meta_modificada:542.93]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle LA PALMITA Colonia BROWNVILLE 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGÓN Y Calle VILLA GONZÁLEZ Calle MÉXICO A UNA CUADRA DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, lon:-99.64183118, lat:22.01283914]]	15-05-2026	14-07-2026	1230763.2	1230763.2	451930.52	451930.52	451930.52	[ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-03M-01-2026, contratista:DANIEL TUDAR GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:1230763.2, importe_modificado:1230763.2]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0]]	[2641363/proyecto_NICIO, 2641363/proyecto_PROCESO, 2641363/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2026	2	SLP260020641364	Proyecto de inversión	1185565.46	[P1: [ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_gres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fms municipal, monto:1185565.46, modificado:1184982.5]]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y IMPERMEADO EN CALLES 5 DE MAYO, EN TRAMO COMPROMETIDO DEL KM 0+000.00 (ENTRONQUE CON CARRETERA CÁRDENAS CIUDAD DEL MAÍZ) AL KM 0+309.07, EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 149437	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	149437	5	211	215	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.24, meta_modificada:1234.24]]	1	[geo1: [cve_municipios:5, localidad:2, direccion:Calle 5 DE MAYO Ejido EL AGUAJE 79393 EL AGUAJE, CÁRDENAS ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle PRINCIPAL Ninguno ENTRONQUE CON CARRETERA CÁRDENAS CD. MAX LA OBRA INICIA EN ENTRONQUE CON CARRETERA CÁRDENAS CIUDAD DEL MAÍZ, ASÍ COMO AL, lon:-99.63705422, lat:22.03380349]]	25-05-2026	24-07-2026	1184982.5	1184982.5	763774.23	763774.23	763774.23	[ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-03M-02-2026, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES EDAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:1184982.5, importe_modificado:1184982.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0]]	[2641364/proyecto_NICIO, 2641364/proyecto_PROCESO, 2641364/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2026	2	SLP260020641365	Proyecto de inversión	1757294.74	[P1: [ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_gres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fms municipal, monto:1757294.74, modificado:1757294.74]]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DR. AMONARIO DIAZ DE LEÓN DE LA ROSA, TRAMO DE CALLE ALVARO OBREGÓN A AVENIDA JUÁREZ, EN CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P. - 167144	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	167144	5	270	179	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:591.3, meta_modificada:591.3]]	1	[geo1: [cve_municipios:5, localidad:1, direccion:Calle DR. AMONARIO DIAZ DE LEÓN Barrio DEL CARMEN 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Avenida DE LA JUVENTUD Y Avenida JUÁREZ Calle ALVARO OBREGÓN SOBRE LA CALLE EN DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA, SE ENCUENTRAN DOS MERCADOS PÚBLICOS (EL BE, lon:-99.6444091, lat:22.98874477)]	16-08-2026	15-10-2026	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]]	[2641365/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2026	2	SLP260020641366	Proyecto de inversión	881244.55	[P1: [ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_gres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fms municipal, monto:881244.55, modificado:881044.55]]	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON PISO FRATONAL EN LA CALLE RAYÓN, EN EL BARRIO DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 167241	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	167241	5	766	708	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.8, meta_modificada:85.8]]	1	[geo1: [cve_municipios:5, localidad:1, direccion:Calle RAYÓN Barrio DE GUADALUPE 79388 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle COMANDOPORTE Calle CUAUHTEMOC PUENTE VEHICULAR EN MALLAS CONDICIONES UBICADO EN CALLE RAYÓN, PASADO A LA CALLE CUAUHTEMOC, ANTES DE LLEGAR A LA CALLE, lon:-99.63843784, lat:21.99179316]]	29-06-2026	21-08-2026	881044.55	881044.55	440522.27	440522.27	440522.27	[ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-COP-05M-04-2026, contratista:CONSTRUCCIONES IZAMARA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP, monto:881044.55, importe_modificado:881044.55]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0]]	[2641366/proyecto_NICIO, 2641366/proyecto_PROCESO, 2641366/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2026	2	SLP260020641367	Proyecto de inversión	2100162.72	[P1: [ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_gres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fms municipal, monto:2100162.72, modificado:2100162.72]]	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HIGINIO OLIVO (LA LABOR) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 170980	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	170980	5	481	479	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.0, meta_modificada:628.0]]	1	[geo1: [cve_municipios:5, localidad:8, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Ejido HIGINIO OLIVO (LA LABOR) 79380 HIGINIO OLIVO (LA LABOR), CÁRDENAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CONSTITUCIÓN Calle 21 DE MARZO FRENTE AL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA EL PARQUE SE ENCUENTRA UBICADA LA TULSA, lon:-99.57931306, lat:21.98162332]]	01-07-2026	08-09-2026	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	[2641367/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2026	2	SLP260020641369	Proyecto de inversión	1116432.14	[P1: [ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_gres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fms municipal, monto:1116432.14, modificado:1116432.14]]	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO RASCONITO (CALLE MOCTEZUMA, CALLE CARLOS DIEZ GUTIÉRREZ Y CALLE EL CHARCO), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 173014	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	173014	5	50	50	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:632.39, meta_modificada:632.39]]	1	[geo1: [cve_municipios:5, localidad:1, direccion:Calle Moctezuma Barrio EL RASCONITO 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle CARLOS DIEZ GUTIÉRREZ Y Calle EL CHARCO Calle MOCTEZUMA EL SISTEMA A REHABILITAR SE COMPONE DE 3 CALLES, LA CALLE MOCTEZUMA, LA CALLE CARLOS DIEZ GUTIÉRREZ, lon:-99.63066668, lat:22.00113835]]	06-07-2026	21-08-2026	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]]	[2641369/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2026	2	SLP260020641370	Proyecto de inversión	526975.01	[P1: [ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_gres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fms municipal, monto:526975.01, modificado:526975.01]]	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL MIRADOR 1 (EN AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 174040	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	174040	5	175	200	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:363.5, meta_modificada:363.5]]	1	[geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avvenida de la Juventud Colonia EL MIRADOR 1 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle SALVADOR NAVA Y Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Calle MARIANO MATAMOROS A una cuadra hacia el sur del proyecto se encuentra el IMSS cárdenas, además a una, lon:-99.6471763, lat:22.00773144]]	03-08-2026	11-09-2026	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]]	[2641370/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2026	2	SLP260020641368	Proyecto de inversión	2988384.85	[P1: [ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_gres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:fms municipal, monto:2988384.85, modificado:2988384.85]]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TRAMO DE CALLE HERODES 2 DE ABRIL A TOPAR, INCLUYENDO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CÁRDENAS, S.L.P. - 172194	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	172194	5	60	40	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.16, meta_modificada:1039.16]]	1	[geo1: [cve_municipios:5, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Barrio EL CAUCHAL 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle HERODES 2 DE ABRIL Y Calle VICENTE GUERRERO LA CALLE A REHABILITAR ES ACCESO AL CAMPO DE BÉISBOL EL CAUCHAL, lon:-99.63630684, lat:22.00510331]]	18-06-2026	16-09-2026	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	[2641368/proyecto_NICIO]	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: [observación:Con motivo de la actualización de las necesidades del municipio y considerando la disponibilidad presupuestal, se determinó reasignar los recursos a proyectos de mayor impacto social y beneficio para la población objetivo, cancelándose la presente obra., trimestre:2.6, usuario:hebertorresp, fecha:2026-07-13])	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COM-PONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
SLP260202641362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1148310.48	1147696.78
SLP260202641363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1231751.3	1230763.2
SLP260202641364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1185565.46	1184982.5
SLP260202641365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1757294.74	1757294.74
SLP260202641366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	881244.55	881044.55
SLP260202641367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2100162.72	2100162.72
SLP260202641369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1116432.14	1116432.14
SLP260202641370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	526975.01	526975.01
SLP260202641368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2988384.85	2988384.85

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
SLP260202641362	Metros Cuadrados	525.27	525.27
SLP260202641363	Metros lineales	542.93	542.93
SLP260202641364	Metros Cuadrados	1234.24	1234.24
SLP260202641365	Metros lineales	591.3	591.3
SLP260202641366	Metros Cuadrados	85.8	85.8
SLP260202641367	Metros Cuadrados	628	628
SLP260202641369	Metros lineales	632.39	632.39
SLP260202641370	Metros lineales	363.5	363.5
SLP260202641368	Metros Cuadrados	1039.16	1039.16

ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Calle RICARDO FLORES MAGÓN Colonia BROWNSVILLE 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle MARIANO HIDALGO Y Calle DIAZ DE LEÓN Calle IGNACIO ALDAMA A LA VUELTA DE LA ESQUINA SE ENCUENTRA LA ESCUELA TELESECUNDARIA INDEPENDENCIA Y LIBERTA	-99.64215886	22.0098035
San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Calle LA PALMITA Colonia BROWNSVILLE 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGÓN Y Calle VILLA GONZÁLEZ Calle MÉXICO A UNA CUADRA DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS. Calle 5 DE MAYO Ejido EL AGUAJE 79393 EL AGUAJE, CÁRDENAS ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle PRINCIPAL Ninguno ENTRONQUE CON CARR. CARDENAS-CD. MAK LA OBRA INICIA EN ENTRONQUE CON CARRETERA CÁRDENAS-CIUDAD DEL MAÍZ, ASÍ MISMO AL	-99.64183118	22.01283914
San Luis Potosí	Cárdenas	El Aguaje	Calle DR. AMONARIO DIAZ DE LEÓN Barrio DEL CARMEN 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Avenida DE LA JUVENTUD Y Avenida JUÁREZ Calle ÁLVARO OBREGÓN SOBRE LA CALLE EN DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA, SE ENCUENTRAN DOS MERCADOS PÚBLICOS (EL BE	-99.63705422	22.03308034
San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Calle RAYÓN Barrio DE GUADALUPE 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle COMOMFORT Calle CUAUHTEMOC PUENTE VEHICULAR EN MALAS CONDICIONES UBICADO EN CALLE RAYÓN, PASANDO LA CALLE CUAUHTEMOC, ANTES DE LLEGAR A LA CALLE	-99.6404093	21.9987467
San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Calle CONSTITUCIÓN Ejido HIGINIO OLIVO (LA LABOR) 79380 HIGINIO OLIVO (LA LABOR), CÁRDENAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CONSTITUCIÓN Calle 21 DE MARZO FRENTE AL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA EL PARQUE SE ENCUENTRA UBICADA LA TELESE	-99.63843784	21.99179316
San Luis Potosí	Cárdenas	Higinio Olivo (La Labor)	Calle Moctezuma Barrio EL RASCONSITO 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y Calle EL CHARCO Calle MOCTEZUMA EL SISTEMA A REHABILITAR SE COMPONE DE 3 CALLES, LA CALLE MOCTEZUMA, LA CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ	-99.57931306	21.98162332
San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Avenida de la Juventud Colonia EL MIRADOR 1 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle SALVADOR NAVA Y Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Calle MARIANO MATAMOROS A una cuadra hacia el sur del proyecto se encuentra el IMSS cárdenas, además a una	-99.65066068	22.00115835
San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Barrio EL CALICHAL 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle HEROES 2 DE ABRIL Y Calle VICENTE GUERRERO LA CALLE A REHABILITAR ES ACCESO AL CAMPO DE BEISBOL EL CALICHAL	-99.6471763	22.00773174
San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas		-99.63650849	22.00510331

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
SLP260202641362	Obra	MCS-COP-DSM-02-2026	CARLOMAGNO NIETO ORTEGON	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	1147696.78	1147696.78
SLP260202641363	Obra	MCS-COP-DSM-01-2026	DANIEL TOVAR GONZALEZ	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	1230763.2	1230763.2
SLP260202641364	Obra	MCS-COP-DSM-03-2026	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES EDAN SA DE CV	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	1184982.5	1184982.5
SLP260202641366	Obra	MCS-COP-DSM-04-2026	CONSTRUCCIONES IZAMARA SA DE CV	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	881044.55	881044.55

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DI UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGIN	META MODIFI	AVANCE	PORCENTAJE
SLP260202641362	2026	2 Metros Cuadrados	525.27	525.27	330	62.82483294
SLP260202641363	2026	2 Metros lineales	542.93	542.93	330	60.78131619
SLP260202641364	2026	2 Metros Cuadrados	1234.24	1234.24	1000	81.02151932
SLP260202641365	2026	2 Metros lineales	591.3	591.3	0	0
SLP260202641366	2026	2 Metros Cuadrados	85.8	85.8	35	40.79254079
SLP260202641367	2026	2 Metros Cuadrados	628	628	0	0
SLP260202641369	2026	2 Metros lineales	632.39	632.39	0	0
SLP260202641370	2026	2 Metros lineales	363.5	363.5	0	0
SLP260202641368	2026	2 Metros Cuadrados	1039.16	1039.16	0	0